

## KONTROLNI LIST NEDOSTATAKA – UPOZORENJE

SEKTOR: \_\_, DP. BR: \_\_\_\_\_ Dana: \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_ h.

ADRESA: \_\_\_\_\_ PREDST.SUVLASN: \_\_\_\_\_

KORISNIK/CI: \_\_\_\_\_

DIMOVODNI OBJEKT U UPORABI (DA / NE). Gorivo: Kruto / Tekuće / Plin .

Vrsta: Opeka / LAF-LAS / Ispuh na fasadu/ Ostali materijali

Uređaji za loženje sa priključnim cijevima i sustavom dobave zraka u uporabi ( DA-NE)

Uređaji za loženje snage: do 30 kW / 31 - 50 kW / preko 51 kW

Vrsta: Atmosferski / Zatvoreni sustav / Zatvoreni sustav s ispuhom na fasadu

## Nedostatak

Nedostaci dimnjaka ili dimovodnih kanala	Nedostaci uređaja za loženje, dobave zraka i priključne cijevi	Nemogućnost kontrole i čišćenja
Nedovoljna radna visina	Povrat dimnih plinova (CO _____ ppm-a)	Nema vratašca
Preveliki broj ložišta	Nepravilno izgaranje - pozvati servis	Priključna cijev nije demontažna
Zasmoljen dimnjak	Priključen bez str. nalaza	Nema mjerna mjesta
Dimnjak građen od nepropisnog materijala	Prisilna ventilacija	Onemogućen pristup vratašcima ili vrhu dimnjaka
Oštećen dimnjak	Brtvena stolarija (PVC i sl.)	Onemogućen pristup uređaju za loženje
Oštećeni unutarnji kanali	Nema dozraka	Nesiguran pristup vrhu dimnjaka
Raspucan ispust/vrh	Nepropisna dozraka	Korisnik nema ljestve
Oštećena ili nedostaju vratašca	Oštećena priključna cijev	Korisnik nije nazočan
Zapreke u dimnjaku	Nepropisna priključna cijev	Neredovito dopušta kontrolu i čišćenje
Klima, antene i sl. na dimnjaku	Ložište grupe C12 je nepropisno montirano	Odbija dimnjačarsku uslugu
Nesigurna uporaba/ Mogućnost požara	Nema uzidnice	Datum zadnje kontrole:

Ostali\_nedostaci: \_\_\_\_\_

**Budući da su nedostaci prouzročili / mogu prouzročiti povrat dimnih plinova sa teškim posljedicama po zdravlje i živote ljudi i njihovu imovinu potrebno ih je ukloniti u roku od 60 dana/HITNO!!!.**

Potpis dimnjačara

Potpis predstavnika suvlasnika/korisnika :